

Программа «Дом для Вашей семьи»

Итоги работы по состоянию на 01.01.16г.

С начала действия программы в эксплуатацию введено

436 513,15 кв. метров

Строящиеся и проектируемые объекты муниципальной программы «Дом для Вашей семьи»

Объекты	Предполагаемая площадь объекта (кв.м)	Срок сдачи
М/р Юбилейный-2		
ул. Холмогорская 4Б (поз. 14)	12 165,88	III квартал 2014г.
Ул. Холмогорская, 4г (поз. 10)	12714,52	I квартал 2015г.
Ул. Холмогорская, 4г (поз.9)	12420,42	II квартал 2015г.
Ул. Холмогорская, 4г (поз. 8)	12744,60	III квартал 2015г.
М/р Акулова		
ул. Хабаровская, 54 оч. 2	10710,91	I квартал 2015г.
Ул. Хабаровская, 54а	6438,1	

Количество участников, заключивших договоры паенакопления, и движение платежных средств в рамках муниципальной программы «Дом для Вашей семьи»

Количество привлеченных участников (чел.)	8 667
в том числе участники, выполнившие обязательства перед кооперативами по сданным объектам (чел.)	8 631
Привлеченные средства от участников программы (тыс.руб.)	16 413 853
Средства, направленные на строительство объектов программы (тыс.руб.)	16 371 139
Остаток платежных средств (тыс.руб.) * Получены кредиты в сумме 42 717,939 19 тыс. руб. для финансирования проектов застройки микрорайонов и финансирования затрат по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в рамках программы «Доступное жилье»	4

Исполнительный директор
НО «Жилсоцинфонд»

А.В. Гладиков